

## Kundinformation

Kund ID	141191	Installations datum	2015-09-11
Kundnamn	John Börje Justrell	Adress	Rumshamnsvägen 95
E-post	borje.justrell@gmail.com	Postnummer	76453
Mobil	0706566300	Ort	Björkö
Status	Order	Tekniker	330
Produkt	Panasonic NE9 PKE Sommar 2015-VF S 15 NE9	WSID	194393
Personnummer	4907021051	Fastighetsbeteckning:	Skeppsmyra 1:8

## Husets info

Total årlig elförbrukning i kWh	10000
Vilken typ av hus bor ni i?	Friliggande villa
Hur många personer är ni i hushållet:	2
Vilket år byggdes er bostad?: Ex:(19XX)	1909
Area att temperera (kvm):	130
Hur många våningar har ert hus?:	2 Plans

## Ventilation

Nuvarande ventilation:	Självdrag
Status frånluft kanaler	
Ventilationskontroll övrigt	0
Önskar beställa ventilations rengöring	Nej

## Krypgrund

Krypgrund kontroll utförd	Nej
Hygrometers värde	0%
Krypgrund, behov av åtgärd	Nej
Okulär besiktning, notera ev. fukt eller svamptillväxt.	

## Installations inställningar

Modellbeteckning inredel	PANASONIC-CS-NE9PKE
Serie nr. inredel	3987800098
Modellbeteckning utedel	PANASONIC-CU-NE9PKE
Serie nr utedel	6549800164

Installation utförd enligt överenskommelse med kund	Ja
Muntlig genomgång av anläggning & fjärrkontroll	Ja
Tillägg utöver standardinstallation debiteras separat	Nej
Kommentarer:	
El uter 10 meter	-
Anläggning inkopplad på egen säkring	Nej
Anläggningen är skyddsjordad	Ja
Elmatning ska dras av kund	Nej
Rör genomföring i yttervägg tätad	Ja
Test avrinning kondensvatten	Ja
Rörlängd mellan innedel & utedel	3,5 meter
Rör utöver 5 meter	0
Påfylld mängd köldmedium.	Nej KG
Utomhus temperatur	14 Celsius
Inomhus temperatur	20 Celsius
Utblåstemperatur innedel, värmedrift	47 Celsius
Värmetryck /kondenseringstryck	34 Bar
Driftspänning	234 Volts
Strömförbrukning, värmedrift	6,7
Kyltryck / förångningstryck	8
Kyltryck / förångningstryck	8
Övrigt Kommentar	